

工程時程甘特圖

2026 年 9 月



★ 關鍵前置：① 院方最遲 9/4 (五) 前定回全部床位。② 全部設備最遲 9/12 (五) 前送達智慧照護系統廠商，由該廠商完成硬體設定與軟體燒錄 (9/14 ~ 9/18) ；設備一旦延遲或到貨故障，9/21 進場日即順延。
③ 跨棟光纖屬另案發包，但必須於 9/11 前完成佈放與熔接，A 棟主任辦公室之監看功能方能於驗收時一併測試。

★ 9/30 (三) 為全案完工死線，不可順延。網路水電須於 9/18 (五) 前完工並通過驗收，設備方能於 9/21 進場。
★ 本案跨 B 棟三層、A 棟行政區與 D 棟機房共三棟建物，且位處山區，故進場日訂於 9/7 (一)，較單棟案場提前兩個工作天。

里程碑、負責方與完成判定

日期	里程碑	負責方	完成判定（做到什麼才算完成）	實際完成日	簽認
9/2 ~ 9/3	既有管路通管測試	承做廠商	2009 年預埋 22mm 與 63mm 管路逐段通管，確認可用性並書面回報		
9/4（五）	全部床位定案	院方	B 棟 45 床位置與編號確認，且不再變動		
9/7（一）	★ 承做廠商進場	承做廠商	人員到場、材料進場、施工計畫提交		
9/7 ~ 9/10	電源配線第一階段	承做廠商	B 棟 1F、2F 床邊電源座與 AP 兩孔出線盒配線完成		
9/7 ~ 9/11	跨棟光纖佈放與熔接	光纖廠商	D→B、D→A、D→C 三條佈放、兩端熔接、收入終端盒、光路測試		
9/11 ~ 9/14	電源配線第二階段	承做廠商	B 棟 3F、A 棟主任辦公室與 D 棟機房完成，84 處到齊		
9/12（五）	★ 全部設備送達系統廠商	設備廠商	全數設備送抵指定地點，數量與外觀點收無誤		
9/14 ~ 9/18	設備硬體設定與軟體燒錄	系統廠商	全部設備完成設定與燒錄並測試正常；如有故障已完成換貨		
9/15 ~ 9/17	Cat 6 佈設	承做廠商	34 條全數佈設、端接、保護套與雙頭數字環標示完成		
9/17（四）	天花板設備定位	承做廠商	基地台 16 處、樓層交換器 2 處定位並固定，維修口預留		
9/17 ~ 9/18	壁掛施作	承做廠商	電視 3 臺、鷹爪架 3 組、曲臂架 1 組上牆完成		
9/18（五）	★ 網路水電全部完工 + 驗收	三方會驗	驗收檢查表全數通過；造冊、測試紀錄、電器承裝業簽認文件繳齊		
9/21（一）	系統設備進場	系統廠商	設備上架、迷你電腦與 AiO 本體鎖固、16 台基地台逐台設定		
9/23（三）	系統設定完成	系統廠商	MAC 繫結、VLAN、埠位配置完成，全區連線正常		
9/24 ~ 9/25	系統測試與試運轉	系統廠商 + 院方	45 床訊號測試（本期照護墊 30 組）		
9/28 ~ 9/30	教育訓練	系統廠商	照服員實機操作訓練完成，簽到表繳交		
9/30（三）	★ 全案完工	三方	驗收文件全數繳齊，完工證明簽署		

逾期處理

9/18 未完工將直接壓縮設備進場與教育訓練時間
如遇不可抗力須於 24 小時內以書面通知並提出補救計畫

每日回報

承做廠商每日收工前回報當日進度與隔日計畫
發現與圖說不符之處，須先提出，不得自行變更

★ 本表為進度追蹤與請款依據，每一項完成後請於「實際完成日」欄填寫並簽認。